

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

по объекту: «10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой по адресу: ул. Тимошенко, 5а в г. Ростов-на-Дону»

(вид объекта недвижимости)

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	
	- фактически	100	-	-	-	-	-
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	90	-	-	-	-	-
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	-	100	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	-	45	85	100	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-
6.	Работы при устройстве внутренних сетей						

	инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	-	-	15	45	85	100
	- фактически	-	-	-	-	-	-
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	-	15	70	100	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	-	-	-	-	80	100
	- фактически	-	-	-	-	-	-
9	Общестроительная готовность(%):						
	- по плану	10	20	60	80	92	100
	- фактически	10	-	-	-	-	-
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	-	-	08.09.2019г.
	- фактически	-	-	-	-	-	-
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	-	-	01.08.2019г.
	- фактически	-	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата -						

дд.мм.гггг):							
- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	08.09.2019г.
- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-
- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «ДСН-1»

Селимов С.М.

Главный бухгалтер ООО «ДСН-1»

Селимов С.М.

